Datum izdavanja: 15.05.2024

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
14/24

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**14/24**
Datum prometa	07.05.2024
Datum dospeća	**22.05.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**3.271.878,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 20033474301019961 1

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
XII PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRB Šifra 1	1	3.271.878,0000	kom	0,00	3.271.878,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.271.878,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.271.878,00
Međuzbir:	**3.271.878,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.271.878,00
Ukupan iznos:	**3.271.878,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo.NAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 163.593,90 dinara. Ostaje za uplatu 3.108.284,10 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ЖИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор:
zaključen 09.05.2023

ДВАНАЕСТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 07.05.2024.г

Место промета добара и услуга: СУБОТИЦА
Радови извршени до: 07.05.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља Ј1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	553		29630		16385390
2	Израда темеља Ј2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	512		29630		15170560
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	336		26666		8959776
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	245		35256		8637720
					УКУПНО		49.153.446,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ДВАНАЕСТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	49.153.446,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	45.881.568,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ДВАНАЕСТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	3.271.878,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	163.593,90
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	3.108.284,10

СЛОВИМА: тримилионастоосамхиљадаидвестаосамдесетчетридинара и 10/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Вел. 4447110221

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АРТУМ ГРАДЊА

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

07.05.2024.

KARIN KOMERC MD NOVI SAD 9

APRIL

Образац 2

Градилиште: VRBAS - DRŽAVNA GRAN. (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KON. MRŽ. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 13.

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE I BETONIRANJE TEMELJA K.M. J1. OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По KOM		Мера	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

PRENOS 546

NAUMOVIČEVO – SUBOTICA

242 244 245 246

236

VRBAS - LOVČENAC

71 72

Σ 7 kom

Вр. Л. 444М10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

7

ЗА ПРЕНОС: 553

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: [illegible] Смед. Паланка

APRIL

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: ŽMEGI K. M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 13

Врста рада: НАСИПСКО ВОЈСЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ ОПЛАТЕ І АРМАТУРЕ І БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЈЕ ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	476

STANIĆA SUBOTICA

27	65	65-1	61	57-1
57-2	413	414	415	411
412	416	417	418	333
403-1	404-1	405	406	407
408	10	391	387	390

KAJMOVIĆEVO - SUBOTICA

234	233	231	267	266
268	270			

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

9	10	11	12

Σ 36 KOM

BR.L. 444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

36

ЗА ПРЕНОС: 512

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: ŠTAMPA Смед. Паланка

APRIL

Образац 2

Градилиште: Чурug - Дрљача (ВВ) (ознака и број) Сектор: Грађевински (број) Објекат: Темељи К. М. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 7

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА УЈАЗА. ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 35 256 По ком		Мера	
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно

Стамбена Суботица

P177	P183	P186	P174
P322	P323-1	P34	P36
P38	P40	P42	P44
P46	P48	P57	P67
P50	P130	P338	P340
P346	P203	P207	P203-1
P197	P384	P386	P384-1
P377	P379	P383	P105
P112	P193	P342	P92
P95			

Σ 37 ком

Вр. с. 444м0221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

	Месечно	Укупно
ПРЕНОС		208
ЗА ПРЕНОС:	37	245

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

APRIL

Образац 2

Градилиште: VRBAS - Државна граница (ознака и број) Сектор: ГРАЂЕВИНСКИ (број) Објекат: ТЕМЕЉ КОЛТАН. МРЕ. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 13

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ СПЛАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА КОЛТАНАТ МРЕЖЕ ТЛХ ОБРАЧУН ПО КОМ	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По КОМ		Мера	
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно

PRENOS 310

STANICA SUBOTICA

L8 L10 L16 L15 L97

L98 L99 L100 L101 L102

L48 L93 L94 L3 L85

L87 L78 L51 L11 L44

NAUMOVIĆEVO - SUBOTICA

L62 L63 L64 L68

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

L3-1 L4-1

Σ 26 kom

BR. 444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

26

ЗА ПРЕНОС: 336

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка